Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejora de Barandal de Puente sobre Rio Coclé del Sur y Construcción de Cabezal en tubería de drenaje.
Fecha	30- Marzo-2021
Comunidad	Llano Grande de La Pintada de Coclé.
Ubicación	Carretera Principal.
Lugar	Rio Coclé del Sur.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Servicios y Mantenimientos Acevedo.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	Universidad de Panama.
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar cambios en algunos materiales por deterioro
Acciones	Contratar los servicios de un proveedor local para que realice estas reparaciones.
Resultados	En apoyo al Mop de Coclé, se procede a reparar el barandal del lado derecho de este puente, luego de ser impactado por un vehículo. La longitud es de aproximadamente 20 ml y se requiere cambiar el acero de las columnas y la viga de seguridad. Adicional a este reparaciones, se determina realizar una limpieza general del puente del área de las polleras y la superficie de los barandales. Se lavara con máquinas de presión y se pintara. En esa misma área, existe una tubería que no se le realizo cabezal aguas abajo y está provocando el socavamiento del relleno, se mandó a construir para evitar desprendimientos del talud.
Seguimiento	Darle seguimientos a los trabajos de mejoras y construcción.

Documentación fotográfica.